

ASSMCA
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2024-2025
Proyectos CAPEX

Nombre del Proyecto CAPEX	Fecha de Inicio	Fecha de Completado	Estatus	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-Junio-2025	Comentarios
MATERIALES Y HERRAMIENTAS HSGRP	8/30/2023	1/30/2024	Completado	13,243.16		13,243.16	13,243.16	-	-	13,243.16	-	
EQUIPO PARA TRANSPORTAR Y MANTENER TEMPERATURA DE ALIMENTOS HSGRP	9/5/2023	12/21/2023	Completado	165,503.59		165,503.59	165,503.59	-	-	165,503.59	-	
SUPLEN E INSTALAR UNIDAD DE AC HPESI	7/9/2023	2/15/2024	Completado	26,013.00		26,013.00	26,013.00	-	-	26,013.00	-	
FUENTES DE AGUA CRVI	7/9/2023	8/29/2023	Completado	29,910.00		29,910.00	29,910.00	-	-	29,910.00	-	
MEZCLADORAS ALCOHOLISMO	8/13/2023		En Curso	51,350.02		51,350.02	49,000.14	2,349.88	-	51,350.02	-	
Asfalto Estacionamiento Hospital Psiquiatria General Rio Piedras	9/13/2023	3/12/2024	Completado	426,630.00		426,630.00	426,630.00	-	-	426,630.00	-	
CONSTRUCCION DE RAMPA CAGUAS CIAMI	7/16/2023		En Curso	84,255.00		51,755.00	44,980.00	6,775.00	-	51,755.00	-	
FAB DE ACERAS, PORTON Y SISTEMA DE ACCESO CONTROLADA ALCOHOLISMO	7/17/2023	10/26/2023	Completado	53,268.00		53,268.00	53,268.00	-	-	53,268.00	-	
REEMPLAZAR CALENTADORES CRVI	7/9/2023		En Curso	233,566.00		233,566.00	65,871.00	167,695.00	-	233,566.00	-	
REMODELACION DE BAÑOS OC	8/13/2023		En Curso	69,500.00		69,500.00	25,000.00	44,500.00	-	69,500.00	-	
REPARACION DE CALENTADORES HPESI	7/9/2023		En Curso	55,469.25		55,469.25	-	55,469.25	-	55,469.25	-	
REPARACION DE SUBESTACION HPPP	8/20/2023		En Curso	69,100.00		69,100.00	69,100.00	20,000.00	-	69,100.00	-	
REEMPLAZO PUERTAS RECUPERACION MANAGUEZ	7/24/2023		En Curso	71,880.00		71,880.00	69,230.00	2,650.00	-	71,880.00	-	
SISTEMA DE BOMBO DE CISTERNA OFICINA CENTRAL	8/18/2023	10/26/2023	Completado	3,500.00		3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	
REPARACION DE TUBERIA - OFICINA CENTRAL VILLA 1	8/25/2023	12/5/2023	Completado	2,600.00		2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	-	
REMOCION DE CRISTALES EXISTENTES EN EL AREAS DE LA ENTRADA E INSTALACION OFICINA CENTRAL	8/21/2023	10/26/2023	Completado	3,800.00		3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	
PUERTAS ALUMINIO CASITA DEL GUARDA OFICINA CENTRAL	8/25/2023		En Curso	26,602.64		26,602.64	24,752.64	1,850.00	-	26,602.64	-	
IMPRESIALIZACION TEGHO FRONTAL VILLA 1 OFICINA CENTRAL	8/30/2023		En Curso	1,325,400.00		509,070.00	496,970.00	12,100.00	-	509,070.00	-	
REEMPLAZO DE ROTULO, REMODELAR ENTRADA PRINCIPAL, REEMPLAZO DE PUERTAS	9/10/2023		En Curso	5,150.00		5,150.00	5,150.00	-	-	5,150.00	-	
REPARACION DE TUBO CRVI	9/24/2023	10/26/2023	Completado	356,801.32		244,997.00	216,091.74	28,905.26	-	244,997.00	-	
HABILITAR VILLA 13	9/30/2023		Completado	9,595.00		9,595.00	9,595.00	-	-	9,595.00	-	
CONEXION DEL SISTEMA DE CONSOLAS FORENSE SI	9/30/2023	2/2/2024	Completado	19,200.00		19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	-	
REPARACION EXTERIOR DE "SKYLIGHTS"	9/20/2023	12/7/2023	Completado	8,209.90		7,851.00	7,850.84	-	0.16	7,850.84	0.16	
MATERIALES DE REPARACION HSGRP	10/23/2023	12/21/2023	Completado	9,332.00		9,332.00	9,332.00	-	-	9,332.00	-	
FORENSE SI (SALA 5 Y 6)-ESTACIONES MODULARES	10/23/2023	12/5/2023	Completado	11,532.00		11,532.00	11,532.00	-	-	11,532.00	-	
OFICINA CENTRAL/VILLA 19 (ALMACEN)-LUMINARIAS	10/17/2023	5/28/2024	Completado	52,345.00		52,345.00	52,345.00	-	-	52,345.00	-	
OFICINA CENTRAL/VILLA 1-REEMPLAZAR DE ALARMA CONTRA INCENDIO	10/16/2023	7/10/2024	Completado	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	
OFICINA CENTRAL/VILLA 19 (ALMACEN)-UNIDAD AC	10/9/2023		En Curso	208,159.60		208,159.60	73,937.00	134,222.60	-	208,159.60	-	
ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONSOLAS DE SEGURIDAD	10/5/2023	5/28/2024	Completado	184,990.00		184,990.00	184,990.00	-	-	184,990.00	-	
CUADRO TELEFONICO ASSMCA	10/1/2023		En Curso	216,233.95		12,554.00	3,914.00	8,640.00	-	12,554.00	-	
CUADRO TELEFONICO ASSMCA	10/1/2023		En Curso	203,679.95		203,679.95	173,919.95	29,760.00	-	203,679.95	-	
REPARACION Y REEMPLAZO PUERTAS HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE PONCE	7/16/2023		En Curso	514,640.00		514,640.00	-	514,640.00	-	514,640.00	-	
COMPRA Y VENTA DE EDIFICIO PARA PROGRAMA DE VUELTA A LA VIDA SANAACION Y HOGAR UBICADO EN HATO TEJAS BAYAMON	11/3/2023	11/10/2023	Completado	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ASSMCA-OFCINA CENTRAL (VILLA 1)	11/3/2023	3/12/2024	Completado	24,468.87		24,468.87	24,468.87	-	-	24,468.87	-	
COMPRA E INSTALACION DE MINI SPLIT CRVI TA	11/3/2023	6/6/2024	Completado	8,957.00		8,957.00	8,957.00	-	-	8,957.00	-	
DESHUMEDIFICADORES CUARTO DE MEDICAMENTOS HPESI	11/3/2023	2/13/2024	Completado	12,794.00		12,794.00	12,794.00	-	-	12,794.00	-	
PSIQ GENERAL-MATERIALES DE CONSTRUCCION	11/3/2023	12/14/2023	Completado	9,056.75		9,056.75	9,056.75	-	-	9,056.75	-	
REHABILITAR BAÑOS CENTRO SALUD MENTAL ARECIBO	11/6/2023	1/9/2024	Completado	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES-OFCINA CENTRAL	12/14/2023	2/27/2024	Completado	131,257.10		131,257.10	131,257.10	-	-	131,257.10	-	
2023-951966-8	12/14/2023		En Curso	114,305.00		114,305.00	49,505.00	70,800.00	-	114,305.00	-	

MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA HPRP												
MATERIALES Y HERRAMIENTAS HPRP	2/13/2020	11/5/2020	Completado	34,021.20		34,021.20	17,862.16	17,862.16	-	-	34,021.20	-
MATRESS CAMAS PACIENTES HPRP	3/10/2020	11/17/2020	Completado	14,500.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	-
REEMPLAZO CALENTADORES HPRP			Cerrado	4,535.00		-	-	-	-	-	-	-
REEMPLAZO DE PUERTAS DOBLE HPRP	6/8/2020	8/26/2021	Completado	83,275.00		83,275.00	83,275.00	83,275.00	-	-	83,275.00	-
REEMPLAZO PUERTA ROLLING HPRP	6/23/2020	8/25/2020	Completado	13,900.00		13,900.00	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	-
REPARACION TANQUE DIESEL HPRP	3/13/2020	12/1/2020	Completado	37,000.00		37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	-
VERJA CON SERPENTINAHPRP	5/29/2020	1/28/2021	Completado	15,958.00		15,958.00	15,958.00	15,958.00	-	-	15,958.00	-
CARROS PARA MEDICAMENTOS HPRP	5/7/2020	8/25/2020	Completado	18,375.00		18,375.00	18,375.00	18,375.00	-	-	18,375.00	-
COMPRA DETECTOR DE METAL HPRP	6/25/2020	11/24/2020	Completado	6,138.00		6,138.00	6,138.00	6,138.00	-	-	6,138.00	-
COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE POZO HPRP	6/29/2020	3/14/2024	Completado	48,900.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
COMPRA IMPRESORA HPRP	6/30/2020	8/28/2020	Completado	4,330.50		4,330.50	4,330.50	4,330.50	-	-	4,330.50	-
COMPRA NEVERAS HPRP	2/21/2020	2/4/2021	Completado	3,145.50		3,145.50	3,145.50	3,145.50	-	-	3,145.50	-
PODA DE ARBOLES HPRP	6/30/2020	10/8/2020	Completado	31,760.00		31,760.00	31,760.00	31,760.00	-	-	31,760.00	-
REPARACION DE SUB ESTACIONES HPRP	6/29/2020	8/13/2020	Completado	15,990.00		15,990.00	15,990.00	15,990.00	-	-	15,990.00	-
REPARACION VERJA CON SERPENTINA HPRP	3/10/2020	8/25/2020	Completado	7,053.00		7,053.00	7,053.00	7,053.00	-	-	7,053.00	-
COMPRA DETECTOR DE METAL ALCOHOLISMO	5/19/2020	6/30/2020	Completado	18,490.00		18,490.00	18,490.00	18,490.00	-	-	18,490.00	-
DESFRIBLADOR Y MAQUINA SIGNOS VITALES CON STAND ALCOHOLISMO	5/6/2020	7/13/2020	Completado	14,990.00		2,175.00	2,175.00	2,175.00	-	-	2,175.00	-
LAVADORA Y SECADORA ALCOHOLISMO	2/21/2020	11/17/2020	Completado	13,861.00		13,861.00	13,861.00	13,861.00	-	-	13,861.00	-
MATRESS CAMAS PACIENTES ALCOHOLISMO	6/30/2020	4/14/2021	Completado	19,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	-
MEJORAS DE ILUMINACION ALCOHOLISMO	6/26/2020	4/14/2021	Completado	20,900.00		20,900.00	20,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00	-
REPARACIONES DE GYPSUM BOARD Y PAREDES ALCOHOLISMO	6/23/2020	7/8/2021	Completado	76,000.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	-
REPARAR Y REMPLAZO TORNILLERAS ALCOHOLISMO	6/30/2020	12/22/2020	Completado	250,777.00		250,777.00	250,777.00	250,777.00	-	-	250,777.00	-
COMPRA E INSTALACION DE AIRE OFICINA CENTRAL	6/30/2020		Cerrado	58,600.00		-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION ESCALETA ASSMCA CENTRAL	6/30/2020	12/22/2020	Completado	166,352.30		131,700.70	131,700.70	131,700.70	-	-	131,700.70	-
MEJORAS EXTERIORES OFICINA CENTRAL	6/30/2020	2/4/2021	Completado	184,900.00		184,900.00	184,900.00	184,900.00	-	-	184,900.00	-
ADQUISICION DE CAMAS ANTILIGATURAS HSRP	10/14/2020	10/15/2020	Cerrado	19,335.00		-	-	-	-	-	-	-
CAMAS ANTILIGATURAS HSRP	10/14/2020	10/15/2020	Cerrado	359,461.00		-	-	-	-	-	-	-
COMPUTADORAS HSGRP	1/22/2021	4/22/2021	Completado	212,355.50		212,355.50	212,355.50	212,355.50	-	-	212,355.50	-
CONSTRUCCION DE ALMACEN DE DIESEL HSGRP	11/13/2020	4/14/2021	Completado	30,496.00		30,496.00	30,496.00	30,496.00	-	-	30,496.00	-
DISPOSICION Y TRITURACION DOCUMENTOS	3/18/2021		Cerrado	4,620.00		-	-	-	-	-	-	-
EVALUACION DEL SISTEMA DE HVAC	12/30/2020	12/3/2020	Completado	37,400.00		37,400.00	37,400.00	37,400.00	-	-	37,400.00	-
FACTURA 21-C-318	3/29/2021	4/29/2021	Completado	500.00		500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-343	3/29/2021	4/29/2021	Completado	250.00		250.00	250.00	250.00	-	-	250.00	-
FACTURA 21-C-345	3/29/2021	4/29/2021	Completado	500.00		500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FUMIGACION COMGEN SUBTERANEO HSGRP	12/29/2020	3/11/2021	Completado	4,744.04		4,744.04	4,744.04	4,744.04	-	-	4,744.04	-
IMPARMABILIZACION DE TECHOS HSGRP	9/2/2020	4/29/2021	Completado	207,131.60		207,131.60	207,131.60	207,131.60	-	-	207,131.60	-
MATERIAL DE CONSTRUCCION MADERA HSGRP	9/23/2020	12/3/2020	Completado	302.90		302.90	302.90	302.90	-	-	302.90	-
MATERIAL DE CONSTRUCCION GYPSUM HSGRP	9/24/2020	12/3/2020	Completado	7,504.64		7,504.64	7,504.64	7,504.64	-	-	7,504.64	-
MATERIALES PARA HIBILITAR AREAS HSGRP	12/7/2020	2/23/2021	Completado	1,530.03		1,530.03	1,530.03	1,530.03	-	-	1,530.03	-
REEMPLAZO DE PUERTASHSGRP	10/14/2020		Cerrado	9.00		-	-	-	-	-	-	-
REPARACION AREAS RECREATIVAS HSGRP	9/28/2020	2/9/2021	Completado	63,546.00		63,546.00	63,546.00	63,546.00	-	-	63,546.00	-
REPARACION DE PORTONES HSGRP	10/20/2020	2/4/2021	Completado	25,975.00		25,975.00	25,975.00	25,975.00	-	-	25,975.00	-
SERVICIO PARA RECONFIGURAR CILINDROS DE CERRADURA SARGENT Y COPIA DE LLAVES HOSPITAL PSIC GENERAL RIO PIEDRAS	2/10/2021	4/13/2021	Completado	7,150.00		7,150.00	7,150.00	7,150.00	-	-	7,150.00	-
SILLAS DE RESTRICION HSGRP	10/14/2020	5/19/2022	Completado	32,102.50		32,102.50	32,102.50	32,102.50	-	-	32,102.50	-

SUBESTACIONES ELECTRICAS REPARACION HSGRP	10/5/2020	8/4/2022	Completado	80,622.00	80,622.00	80,622.00	-	-	80,622.00	-
REEMPLAZO CALENTADORES HSGRP	8/18/2020	2/9/2021	Completado	4,535.00	4,535.00	4,535.00	-	-	4,535.00	-
21-C-121	12/4/2020	12/6/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
CONSTRUCCION DE MUEBLES GABINETESHOSPITAL PSIQ FORENSE RIO PIEDRAS	7/6/2020	12/22/2020	Completado	60,137.00	60,137.00	60,137.00	-	-	60,137.00	-
21-C-117	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
21-C-118	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
21-C-120	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
21-C-123	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
21-C-191	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
21-C-192	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
COMPUTADORAS HSGRP	8/5/2020	11/24/2020	Completado	37,712.07	37,712.07	37,712.07	-	-	37,712.07	-
CONSTRUCCION DE RAMPA Y DESAGUE HSGRP	9/8/2020	12/8/2020	Cerrado	16,973.00	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTADORAS HSGRP	8/5/2020	12/8/2020	Completado	4,503.18	4,503.18	4,503.18	-	-	4,503.18	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS HSGRP	7/6/2020	12/22/2020	Completado	67,593.30	67,593.30	67,593.30	-	-	67,593.30	-
IMPRESORA, TONNER Y MANTENIMIENTO HSGRP	8/5/2020	2/23/2021	Completado	1,837.35	1,837.35	1,837.35	-	-	1,837.35	-
MATERIALES ELECTRICIDAD HSGRP	12/29/2020	5/11/2021	Completado	14,006.60	12,694.40	12,694.40	(0.40)	-	12,694.40	(0.40)
PUERTAS SELADAS HSGRP	1/11/2021		Cerrado	14,993.00	-	-	-	-	-	-
REAS COMEOR HSGRP	1/19/2021	6/15/2021	Completado	41,228.60	41,228.60	41,228.60	-	-	41,228.60	-
REPARACION AREAS RECREATIVAS HSGRP	9/8/2020	1/7/2021	Completado	51,000.00	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	-
SERVICIO DE PROGRAMACION E INSTALACION IMAGEN DIGITAL APUNTADOR DIGITAL HOSPITAL PSIQ FORENSE S.I.	3/19/2021	5/11/2021	Completado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
SISTEMA EXTRACCION HSGRP	9/23/2020	6/15/2021	Completado	58,785.00	58,785.00	58,785.00	-	-	58,785.00	-
Antiguo Programa SEPA Programa Recuperacion San Juan	2/3/2021	3/18/2021	Completado	51,010.50	51,010.50	51,010.50	-	-	51,010.50	-
PAR EQUIPO OBSOLETO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, OFICINA LEGAL Y OFICINA DE COMUNICACION	6/14/2021	9/21/2021	Completado	74,999.00	74,999.00	74,999.00	-	-	74,999.00	-
materiales de Informatica HOSPITAL PSIQ FORENSE RIO PIEDRAS	6/7/2023	3/17/2022	Completado	14,135.00	14,135.00	14,135.00	-	-	14,135.00	-
SERVICIO DE INSTALACION DE MAQUERA CONTRAINCENDIOS Recup Trujillo Alto	2/18/2021	4/15/2021	Completado	5,695.00	5,695.00	5,695.00	-	-	5,695.00	-
ANAQUELES METAL 7' ALTO X 30" HPF, PONCE	2/22/2021	5/20/2021	Completado	4,540.00	4,540.00	4,540.00	-	-	4,540.00	-
CABIOS DE CERRADURA CRVITA	10/19/2020	3/11/2021	Completado	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	-
CAMBIO DE PUERTAS CRVITA	12/3/2020	2/23/2021	Completado	45,440.00	42,050.00	42,050.00	-	-	42,050.00	-
Carros de medicamentos y carros de Paro - Hospital Forense Rio Piedras	3/18/2021	8/30/2021	Completado	43,605.00	41,140.00	41,140.00	-	-	41,140.00	-
COMPRAS DE CERRADURAS CRVITA	11/25/2020	3/11/2021	Completado	18,874.98	10,626.64	10,626.64	-	-	10,626.64	-
COMPRAS DE EQUIPO AREAS VERDES CRVITA	11/20/2020	3/25/2021	Completado	21,670.00	21,670.00	21,670.00	-	-	21,670.00	-
COMPRAS DE EQUIPO MEDICO (SIGNOS VITALES) HSGRP	3/18/2021	4/15/2021	Completado	36,870.00	36,870.00	36,870.00	-	-	36,870.00	-
COMPRAS E INSALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DRUG COURT PONCE	11/5/2020	2/23/2021	Completado	27,501.59	27,501.59	27,501.59	-	-	27,501.59	-
COMPRAS E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS VILLA 19	11/20/2020	1/12/2021	Completado	59,000.00	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	-
Compra Materiales Electricos - Oficina Central	3/24/2021	5/4/2021	Completado	12,166.25	12,166.25	12,166.25	-	-	12,166.25	-
COMPUTADORAS Y BATERIAS BACK UP Oficina de Organismos Reguladoras	6/14/2021	9/21/2023	Completado	37,478.25	37,478.25	37,478.25	-	-	37,478.25	-
EQUIPO DE COSINA CRVI TA	12/7/2020	8/26/2021	Completado	5,850.00	5,850.00	5,850.00	-	-	5,850.00	-
EQUIPO DORMITORIOS CRVITA	1/25/2021	5/11/2021	Completado	66,896.00	66,896.00	66,896.00	-	-	66,896.00	-
EVALUACION E INSATLACION CAPANA COCINA CRVITA	9/22/2020	2/9/2021	Completado	2,540.00	2,540.00	2,540.00	-	-	2,540.00	-
EVALUACION Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA RECUPERACION TRUJILLO ALTO	2/26/2021	4/29/2021	No Comenzado	18,082.72	18,082.72	18,082.72	-	-	18,082.72	-
EVALUACION Y REPARACION POSTES EXTERNOS EN RECUPERACION TRUJILLO ALTO	3/18/2021		No Comenzado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-423	3/18/2021		No Comenzado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-429	3/18/2021		No Comenzado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-438	3/18/2021		No Comenzado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-520	3/18/2021		No Comenzado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-
FACTURA 21-C-537	3/18/2021		No Comenzado	250.00	250.00	250.00	-	-	250.00	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS ALMACEN OFICINA CENTRAL	2/4/2021	3/18/2021	Completado	9,890.00	9,890.00	9,890.00	-	-	9,890.00	-

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CRVTTA	2/4/2021	8/30/2021	Completado	271,713.62	271,713.62	271,713.62	-	-	271,713.62	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CTIAM BAYAMON	12/10/2020	6/29/2021	Completado	33,023.65	33,023.65	33,023.65	-	-	33,023.65	-
Impermeabilización de techos de varios edificios de facilidades de ASSMCA Mo	6/2/2021	2/1/2022	Completado	114,388.10	114,388.10	114,388.10	-	-	114,388.10	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS RESIDENCIAL VARONES PONCE	2/18/2021	12/22/2021	Completado	50,537.60	50,537.60	50,537.60	-	-	50,537.60	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS RESIDENCIAL VARONES SAN JUAN	12/10/2020	6/15/2021	Completado	92,223.16	92,223.16	92,223.16	-	-	92,223.16	-
INSALACION DE LAMPARAS DE EMERGENIA CRVTTA	11/24/2020	1/12/2021	Completado	958.50	958.50	958.50	-	-	958.50	-
INSTALACION ACUSTICOS RESIDENCIAL VARONES PONCE	1/29/2021	6/10/2021	Completado	64,900.00	64,900.00	64,900.00	-	-	64,900.00	-
INSTALACION ARES ACONDICIONADOS CRVTTA	11/9/2020	4/9/2021	Completado	77,100.00	77,100.00	77,100.00	-	-	77,100.00	-
INSTALACION ARES ACONDICIONADOS CTIAM SAN JUAN	2/12/2021	8/30/2021	Completado	89,320.00	89,320.00	89,320.00	-	-	89,320.00	-
INSTALACION ARES ACONDICIONADOS RES MUJERES SI	12/10/2020	4/9/2021	Completado	9,840.00	9,840.00	9,840.00	-	-	9,840.00	-
INSTALACION ARES ACONDICIONADOS RESIDENCIAL VARONES PONCE	1/27/2021	12/2/2021	Completado	99,340.00	94,300.00	94,300.00	-	-	94,300.00	-
INSTALACION DE SCREENS HSPF	1/28/2021		Cerrado	15,630.00	-	-	-	-	-	-
INSTALACION PLANTA CTIAM GAGUAS	2/12/2020	9/23/2021	Completado	44,333.67	44,333.67	44,333.67	-	-	44,333.67	-
INSTALACION VALVULA FLUIDO DE GAS CRVTTA	11/25/2020	3/4/2021	Completado	423.00	423.00	423.00	-	-	423.00	-
la instalación de timbre en la puerta principal, en oficinas administrativas y en oficina de enfermería RESIDENCIAL MUJERES SAN JUAN	1/27/2021	5/6/2021	Completado	4,450.00	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	-
Limpieza y sellado de techo en SOR Arecibo	4/7/2021		Cerrado	22,855.00	-	-	-	-	-	-
MAINTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUB ESTACION RES VARONES SAN JUAN	2/19/2021	9/21/2021	Completado	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	-
MAINTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUBESTACION ELECTRICA DEL RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE	2/3/2021	2/1/2022	Completado	62,000.00	62,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	-
Maquina terapia respiratoria	3/11/2021	4/15/2021	Completado	105.00	105.00	105.00	-	-	105.00	-
MATERIAL PLOMERIA HSPFP	3/30/2021	5/25/2021	Completado	5,669.70	5,291.72	5,291.72	-	-	5,291.72	-
Materiales necesarios para realizar reparaciones eléctricas y reemplazo de tubos fluorescentes en las facilidades de ASSMCA CENTRAL	3/24/2021	6/17/2021	Completado	838.80	838.80	838.80	-	-	838.80	-
Mejoras al Sellado de Techo en el Centro Prevención, Recuperación y CTIAM de Fajardo	4/29/2021	12/22/2021	Completado	111,535.00	111,535.00	111,535.00	-	-	111,535.00	-
Mejoras interiores PREVENCIÓN PONCE	2/26/2021	8/17/2021	Completado	59,970.00	59,970.00	59,970.00	-	-	59,970.00	-
PINTURA INTERIOR CRVTTA	1/27/2021	5/20/2021	Completado	68,313.00	44,073.00	44,073.00	-	-	44,073.00	-
PODA DE ARBOLES CRVTTA	12/7/2020	3/25/2021	Completado	12,890.00	12,890.00	12,890.00	-	-	12,890.00	-
PODA DE ARBOLES OFICINA CENTRAL	2/12/2021	10/7/2021	Completado	46,800.00	46,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	-
Recarga y mantenimiento de extintores Recuperación T Alto	2/18/2021	4/14/2021	Completado	672.39	319.09	319.09	-	-	319.09	-
RECOGIDO DE ESCOMBROS DE OFICINAS CENTRALES, BAYAMON	4/7/2021	6/29/2021	Completado	71,040.00	39,361.01	39,361.01	-	-	39,361.01	-
REEMPLAZAR SISTEMA DE TECHOS ACUSTICOS	3/15/2021	11/4/2021	Completado	63,900.00	63,900.00	63,900.00	-	-	63,900.00	-
REEMPLAZO DE LUMINARIAS INTERIOR Y EXTERIOR	4/6/2021	8/26/2022	Completado	94,400.00	94,400.00	94,400.00	-	-	94,400.00	-
REEMPLAZO DE TECHOS ACUSTICOS Residencial de Mujeres de San Juan	3/12/2021	6/15/2021	Completado	17,852.00	17,852.00	17,852.00	-	-	17,852.00	-
REEMPLAZO DE TRES (3) PUERTAS DE ROLLING DOOR - VILLA 19, OFICINA CENTRAL.	3/9/2021	6/3/2021	Completado	16,550.00	16,550.00	16,550.00	-	-	16,550.00	-
REEMPLAZO DE VERGA DE ALAMBRE Y SERPENTINA RES.MUJERES S.J.	2/10/2021	6/10/2021	Completado	96,426.00	96,426.00	96,426.00	-	-	96,426.00	-
REEMPLAZO LAMPARAS RESIDENCIAL MUJERES SAN JUAN	11/18/2020	4/9/2021	Completado	16,477.50	16,477.50	16,477.50	-	-	16,477.50	-
REEMPLAZO DE LUMINARIAS RESIDENCIAL VARONES PONCE	1/29/2021	3/29/2022	Completado	85,150.00	85,150.00	85,150.00	-	-	85,150.00	-
Remocion de 1 arbol entre edificios CTIAM CAYEY	4/16/2021	11/16/2021	Completado	48,999.65	48,999.65	48,999.65	-	-	48,999.65	-
REMOCION DE FREEZER Y CAMPANAS EN VILLA 19	1/12/2021	5/27/2021	Completado	39,495.20	39,495.20	39,495.20	-	-	39,495.20	-
REMOCION DE HONGOS EN AREA DE RECORD MEDICO CENTRO RECUPERACION MAVAGUEZ DE ASSMCA.	6/14/2021	8/6/2021	Completado	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	-	2,720.00	-
REMOCION MADERA CRVTTA	1/27/2021	5/11/2021	Completado	71,000.00	71,000.00	71,000.00	-	-	71,000.00	-
Reparación cuarto servidor y desperdicios biomédicos- Programa Recuperación SI	5/5/2021	7/20/2021	Completado	49,676.00	49,676.00	49,676.00	-	-	49,676.00	-
REPARACION DE BAÑOS RECUPERACION SAN PATRICIO	1/13/2021	5/13/2021	Completado	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	-
REPARACION DE GENERADOR CRVTTA	1/12/2021	5/4/2021	Completado	5,397.04	5,397.04	5,397.04	-	-	5,397.04	-
Reparación de Plomería Antigua Area Detox - Programa Drug Court Ponce	3/10/2021	5/4/2021	Completado	2,985.00	2,985.00	2,985.00	-	-	2,985.00	-
REPARACION GLAVALUMTECHO RECUPERACION SAN JUAN	10/20/2020	12/29/2020	Completado	24,147.20	24,147.20	24,147.20	-	-	24,147.20	-
REPARACION POKTON MULTIPLOS HSPFP	1/21/2021	3/4/2021	Completado	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
Reparación unidad de AC Reparación unidad de AC	2/5/2021	5/20/2021	Completado	8,465.85	8,465.85	8,465.85	-	-	8,465.85	-
REPARACION WALKING COOLER CRVTTA	11/6/2020	3/25/2021	Completado	3,140.50	3,140.50	3,140.50	-	-	3,140.50	-
SE SOLICITA REPARACION DE LAS UNIDA DE AIRE SOR SAN PATRICIO	12/3/2020	5/11/2021	Completado	32,025.00	32,025.00	32,025.00	-	-	32,025.00	-

SERVICIO DE ASFALTO ENTRADA PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO RECUPERACION SAN JUAN	1/15/2021	3/30/2021	Completado	79,450.00	79,450.00	79,450.00	-	-	79,450.00	-	-	-	-
SERVICIO DE EVALUACION, INSPECCION Y CERTIFICACION RECUPERACION, SAN JUAN	4/28/2021	12/1/2021	Cerrado	1,225.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE EVALUACION, INSPECCION Y CERTIFICACION RECUPERACION, SAN JUAN	5/7/2021	12/1/2021	Completado	110,372.00	110,372.00	110,372.00	-	-	110,372.00	-	-	-	-
de techos el edificio Drug Court, Programa Ley 22 y jugadores Compulsivos, Programa Prevencion, Edificio de tree (3) baños de pacie	2/26/2021	4/14/2021	Completado	14,327.00	14,327.00	14,327.00	-	-	14,327.00	-	-	-	-
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CIAMI DE MAAGAUEZ	2/18/2021	11/30/2021	Completado	311,309.24	311,309.24	311,309.24	-	-	311,309.24	-	-	-	-
Servicio de impermeabilización de techos en Edif. Programa Recuperación y Antitubo UTRINAF San Juan	2/22/2021	6/24/2021	Completado	14,427.00	14,427.00	14,427.00	-	-	14,427.00	-	-	-	-
Servicio de impermeabilización de techos en el CIAM Arecibo	4/26/2021	12/2/2023	Completado	47,187.00	47,187.00	47,187.00	-	-	47,187.00	-	-	-	-
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA VARIOS EDIFICIOS DE LAS FACILIDADES DEL PROGRAMA CIAM CAGUAS	5/6/2021	11/16/2021	Completado	117,244.16	117,244.16	117,244.16	-	-	117,244.16	-	-	-	-
IMPENABILIZACION DOS MEMBRANAS SBS MODIFICADA CON ANTORCHA, UNA MEMBRANA BASE PREVENCIÓN, RECUPERACION, DRUG	4/7/2021	7/13/2021	Completado	74,862.00	74,862.00	74,862.00	-	-	74,862.00	-	-	-	-
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES PARA LAS FACILIDADES DEL PROGRAMA RECUPERACION DE SAN JUAN.	3/9/2021	5/20/2021	Completado	42,400.00	42,400.00	42,400.00	-	-	42,400.00	-	-	-	-
SERVICIO DE CORREGIR DESNIVEL EN AREA DE RODAJE Y REPARACIONES DE ACERAS ROTAS EN CENTRO TRANSICIONAL A VIDA IN	2/3/2021	5/20/2021	Completado	3,950.00	3,950.00	3,950.00	-	-	3,950.00	-	-	-	-
SERVICIO DE REPARACION ACENSOR HSFRP	12/3/2020	4/29/2021	Completado	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-
SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS EN EL PRIMER NIVEL DE LAS FACILIDADES DEL HOSPITAL PSI FORENSE DE RIO PIEBRAS	4/6/2021	12/2/2021	Completado	75,920.00	75,920.00	75,920.00	-	-	75,920.00	-	-	-	-
LABOR INSTALACION DE LAS UNIDADES NUEVAS REMOCION Y DISPOSICION DE LAS DOS UNIDADES DE AIRE EXISTENTES VILLA 7 OFICIN	2/3/2021	3/25/2021	Completado	36,780.97	36,780.97	36,780.97	-	-	36,780.97	-	-	-	-
SERVICIO LABOR REEMPLAZO LOSA DE PISO EN VINYL AREA RECURSOS HUMANOS VILLA I OFICINA CENTRAL	3/9/2021	7/20/2021	Completado	44,758.30	44,758.30	44,758.30	-	-	44,758.30	-	-	-	-
ALIZACION DE ESTACION DE GUARDIAS, DETECTOR DE METALES Y COMPUTERTA DE SALIDA DEL AREA DEL LOBBY, HOSPITAL DE PSIQ	2/13/2021	7/20/2021	Cerrado	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO LABOR PARA SELLAR VENTANAS EXTERIORES Y REMOVER PLAFON ACUSTICOS, IMPRENTA VILLA 4	2/17/2021	7/20/2021	Completado	19,438.00	19,438.00	19,438.00	-	-	19,438.00	-	-	-	-
SERVICIO MEJORAS A ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR, RECUPERACION SAN JUAN.	3/25/2021	8/24/2021	Completado	29,802.00	29,802.00	29,802.00	-	-	29,802.00	-	-	-	-
ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS (MULTIPIISO) Y ENTRADA AREA DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN HOSPITAL	2/18/2021	5/13/2021	Completado	36,956.00	36,956.00	36,956.00	-	-	36,956.00	-	-	-	-
SERVICIO REMOCION DE UN ARBOL ENTRE EDIFICIOS PROGRAMA PREVENCIÓN Y LEV 22 PONCE.	2/26/2021	3/30/2021	Completado	9,216.20	9,216.20	9,216.20	-	-	9,216.20	-	-	-	-
Servicios de Impermeabilización de Techos - Villa 9 - Oficina Central	2/9/2021	6/3/2021	Completado	42,253.48	42,253.48	42,253.48	-	-	42,253.48	-	-	-	-
SERVICIOS DE LIMPIEZA MÁQUINA DE PRESION Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR/EXTERIOR EN RECUPERACION SAN JUAN	3/3/2021	7/20/2021	Completado	97,980.00	97,980.00	97,980.00	-	-	97,980.00	-	-	-	-
SERVICIOS MEJORAS INTERIORES - FACILIDAD CIAMI MAYAGUEZ	2/17/2021	8/24/2021	Completado	89,371.90	89,371.90	89,371.90	-	-	89,371.90	-	-	-	-
ID SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TEGHO EN GALVALUM AREA DE ESPERA DE PARTICIPANTES Y MEJORAS INTERIORES - CIAMI AG	5/27/2021	7/15/2021	Completado	6,145.15	6,145.15	6,145.15	-	-	6,145.15	-	-	-	-
SUPRIR E INSTALAR SISTEMAS DE CAMARAS TRANSICIONAL A VIDA INDEPENDIENTE DE TRUJILLO ALTO	6/15/2021	1/14/2022	Completado	222,670.50	217,991.75	217,991.75	-	-	217,991.75	-	-	-	-
ADQUICION TRACTOR HSFR	10/16/2020	11/17/2020	Completado	7,684.00	7,684.00	7,684.00	-	-	7,684.00	-	-	-	-
ADQUICION TRIMER HSFR	4/27/2021	6/3/2021	Completado	1,557.94	1,557.94	1,557.94	-	-	1,557.94	-	-	-	-
Botiquin de Medicamentos Controlados H. P. F. P	10/8/2020	1/19/2021	Completado	2,595.00	2,595.00	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	-	-
COLECTORES SOLARES PARA CALENTADORES DE AGUA HSFR	11/5/2020	11/18/2021	Completado	34,668.00	34,668.00	34,668.00	-	-	34,668.00	-	-	-	-
COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS HSFR	3/29/2021	4/29/2021	Completado	250.00	250.00	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-
FACTURA 21-C-331	3/18/2021	4/29/2021	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
FACTURA 21-C-392	3/18/2021	4/29/2021	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
FACTURA 21-C-427	3/18/2021	4/29/2021	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
FACTURA 21-C-428	8/21/2020	12/22/2020	Completado	198,339.84	198,339.84	198,339.84	-	-	198,339.84	-	-	-	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS HSFR	1/27/2021	4/14/2021	Completado	3,116.88	3,116.88	3,116.88	-	-	3,116.88	-	-	-	-
MAQUINA DE EKG CON ESTANTE DE TRANSPORTACION Y BRAZO Hospital Psiquiatria Forense San Juan	9/29/2020	2/22/2022	Completado	50,069.00	50,069.00	50,069.00	-	-	50,069.00	-	-	-	-
MODIFICACIONES LOBBY HSFR	11/20/2020	3/9/2021	Completado	10,775.00	10,775.00	10,775.00	-	-	10,775.00	-	-	-	-
NEVERAS PARA AREA FARMACIA HSFRP	10/8/2020	12/22/2020	Completado	15,120.00	15,120.00	15,120.00	-	-	15,120.00	-	-	-	-
REEMPLAZO DEL TRANSFER SWITCH HSFR	1/28/2021	6/24/2021	Completado	60,980.00	60,980.00	60,980.00	-	-	60,980.00	-	-	-	-
REMOCCION DE GABINETES PRANTRIHSFR	10/8/2020	10/7/2021	Completado	94,492.43	94,492.43	94,492.43	-	-	94,492.43	-	-	-	-
RESANADO DE PAREDES HSFR	10/29/2020	12/29/2020	Completado	18,132.00	18,132.00	18,132.00	-	-	18,132.00	-	-	-	-
SILLAS SALA DE ESPERA HSFR	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
21-C-114	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
21-C-115	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
21-C-116	11/16/2020	12/1/2020	Completado	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
21-C-119	8/4/2020	12/22/2020	Completado	39,259.62	39,259.62	39,259.62	-	-	39,259.62	-	-	-	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS ALCOHOLISMO	8/4/2020	12/22/2020	Completado	39,259.62	39,259.62	39,259.62	-	-	39,259.62	-	-	-	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS FACILIDADES C, D, F PONCE	8/4/2020	12/22/2020	Completado	38,103.50	38,103.50	38,103.50	-	-	38,103.50	-	-	-	-

HOSPITAL DE PSIQUIATRIA FORENSE DE PONCE MATERIALES		4/26/2022	8/12/2022	Completado	2,341.21	2,341.21	2,312.41	28.80	-	2,341.21	-
MÁQUINA PARA DESTAPAR PLOMERIAS Y MATERIALES PARA ESTOS EFECTOS.		4/13/2022	5/16/2023	Completado	5,906.40	5,906.40	5,906.40	-	-	5,906.40	-
maquina y equipo para soldar HOSP PSIQ FORENSE PONCE		4/26/2022	6/14/2022	Completado	4,757.60	4,757.60	4,757.60	-	-	4,757.60	-
Materiales y herramientas SILLAS Impresora y toners Unidades de Aire Acondicionado HOSP. PSIQUIATRICO FORENSE RIO PIEDRAS		11/10/2021	1/27/2022	Completado	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-
Generador de 250 KW con TRANSFER SWITCH ALCOHOLISMO DE SAN JUAN		4/4/2022	8/26/2022	Completado	19,707.86	19,707.86	19,707.86	-	-	19,707.86	-
Sistema de Alarma de incendio de la Institucion Hospital Psiquiatria Forense de Ponce		7/19/2021	11/9/2021	Completado	92,354.25	92,354.25	92,354.25	-	-	92,354.25	-
INSTALACION Y REMOCION DE EQUIPO SALA ESTABILIZADORA		3/23/2022	7/13/2023	Completado	1,337.00	1,337.00	1,337.00	-	-	1,337.00	-
INSTALACION Y REMOCION DE EQUIPO SALA ESTABILIZADORA		3/23/2022	7/13/2023	Completado	920.00	920.00	920.00	-	-	920.00	-
INSTALACION Y REMOCION DE EQUIPO TASC JUVENIL		3/16/2022		En Curso	9,722.75	9,722.75	9,573.75	149.00	-	9,722.75	-
Mejoras a la Sala Estabilizadora en Bayamon		3/8/2022	5/12/2022	Completado	8,097.80	8,097.80	8,097.80	-	-	8,097.80	-
REEMPLAZO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y BALANCEO / REEMPLAZO DE UNIDAD DE AC		11/3/2021	10/6/2022	Completado	373,900.00	373,900.00	373,900.00	-	-	373,900.00	-
Arreglo de paredes, pintura de rejas de metal y pasamanos. Aplicacion de primer y pintura interior Unidad de Alcoholismo Fondos CA		8/10/2021	4/26/2022	Completado	232,220.00	232,220.00	226,383.87	5,836.13	-	232,220.00	-
SISTEMA DE ROCIADORES ALCOHOLISMO		11/12/2021	4/18/2024	Completado	582,750.00	582,750.00	582,750.00	-	-	582,750.00	-
BOMBA SUMERGIBLE asrncra central		5/18/2022	6/24/2022	Completado	1,276.67	1,276.67	1,276.67	-	-	1,276.67	-
INSTALACION TECHOS GALVALUM		2/24/2022	8/4/2022	Completado	522,146.75	522,146.75	522,146.75	-	-	522,146.75	-
Mejoras a la Sala Estabilizadora en Bayamon		2/15/2022	5/6/2022	Completado	73,394.65	73,394.65	73,394.65	-	-	73,394.65	-
REPARACION DE TECHO Y SISTEMA DE INSULACION VILLA 14 Y ANFITRATRO OFIC		5/3/2022	5/19/2022	Completado	37,413.50	37,413.50	37,413.50	-	-	37,413.50	-
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO		8/11/2022	10/25/2022	Completado	148,550.00	148,550.00	148,550.00	-	-	148,550.00	-
MEJORAS DE ILUMINACION		9/4/2022	12/9/2022	Completado	64,312.25	64,312.25	64,312.25	-	-	64,312.25	-
SUPUR REPARAR UNIDADES DE AIRE HOSPS PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		12/14/2022	5/23/2023	Completado	8,994.84	7,629.84	7,629.84	-	-	7,629.84	-
MATERIALES DE CONSTRUCCION HOSPITAL PSIQUIATRIA RIO PIEDRAS		8/27/2022		En Curso	719,100.00	719,100.00	719,100.00	-	-	719,100.00	-
ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS FIRE RATED INCLUIVE HARDWARE		2/3/2023		En Curso	139,722.97	116,771.00	112,685.88	4,084.90	0.22	116,770.78	0.22
COMPRA DE MINISPLIT HOSPITAL PSIQUIATRIA GENERAL RIO PIEDRAS		4/19/2023	5/18/2023	Completado	14,960.00	14,960.00	14,960.00	-	-	14,960.00	-
MATERIALES PARA CORREGIR SEÑALAMIENTOS DE SARAF HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		10/11/2022	12/20/2022	Completado	164,023.71	164,023.71	164,023.71	-	-	164,023.71	-
MATERIALES Y EQUIPO DE REFRIGERACION HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		5/11/2023	6/15/2023	Completado	8,786.14	8,786.14	8,786.14	-	-	8,786.14	-
RESANADO DE PAREDES Y PINTURA EXTERIOR HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		11/14/2022	1/26/2023	Completado	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	-	670,000.00	-
SISTEMA DE ALTAVOZ HOSPITAL PSIQUIATRIA GENERAL RIO PIEDRAS		4/9/2023	5/16/2023	Completado	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	-
SUPUR E INST UNIDADES DE AC HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		9/5/2022	6/13/2023	Completado	103,315.00	103,315.00	103,315.00	-	-	103,315.00	-
TIRADOR ANTILGATURAHOSP PSIQ DR. RAMON FERNANDEZ MARINA		4/19/2022	6/13/2023	Completado	87,549.00	87,549.00	87,549.00	-	-	87,549.00	-
CAMAS DE POSICIONES ANTILGATURAS HSRP		6/30/2023	11/10/2023	Completado	179,025.00	179,025.00	179,025.00	-	-	179,025.00	-
CERTIFICACION SISTEMA SPRINKLER/MAINTENIMIENTO MOTOR HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN		3/14/2023	5/2/2023	Completado	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	-
ANGULARES 2 X 2 PARA CAJONES DE CANDADOS		11/28/2022	6/27/2023	Completado	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-
CAMAS INTILGATURAS HSRP		6/23/2023		Cerrado	379,697.92	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION RAMPA INTERIOR HSRP		6/23/2023		Cerrado	16,973.00	-	-	-	-	-	-
CRISTALES ROTOS DE LAS PUERTAS DE SALAS		8/11/2022	12/9/2022	Completado	9,975.00	9,975.00	9,975.00	-	-	9,975.00	-
HABILITAR ASCENSOR DE CARGA HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		9/12/2022	6/22/2023	Completado	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
MAINTENIMIENTO DE SUBESTACION HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN		9/4/2022	12/22/2022	Completado	3,950.00	3,950.00	3,950.00	-	-	3,950.00	-
REPARACION DE 16 DUCHAS ANTILGATURA REPARACION DE 16 DUCHAS ANTILGATURA		9/12/2022	12/9/2022	Completado	39,200.00	39,200.00	39,200.00	-	-	39,200.00	-
REPARACION DE UNIDADES DE AC REPARACION DE UNIDADES DE AC		10/25/2022	12/14/2022	Completado	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
REPARACION DE VALVULS MEZCLADORAS DE AGUA CALIENTE		8/28/2022	12/22/2022	Completado	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-
REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENPIO DE FORENSE SAN JUAN		12/3/2022		No Comenzado	18,459.83	18,459.83	18,459.83	-	-	18,459.83	-
SUPIDO E INSTALACION DE CONSOLA DE OFICIALES DE VIGILANCIA HOSPITAL PSIQ FORENSE RIO PIEDRAS		12/18/2022	4/5/2023	Completado	189,055.00	189,055.00	189,055.00	-	-	189,055.00	-
EQUIPO DE COCINA EQUIPO DE COCINA		3/1/2023	5/11/2023	Completado	26,795.00	26,795.00	26,795.00	-	-	26,795.00	-
NEVERAS CRVI		3/1/2023	4/9/2024	Completado	13,719.29	13,719.29	13,719.29	-	-	13,719.29	-
ADQUIRIR E INSTALAR TECHOS GALVALUME EN EL AREA DE LAS ESCALERAS Y PASILLOS ALCOHOLISMO		1/27/2023	3/24/2023	Completado	5,510.74	5,510.74	5,510.74	-	-	5,510.74	-
CERTIFICACION SISTEMA SPRINKLER/MAINTENIMIENTO MOTOR HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN		4/26/2023	9/14/2023	Completado	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	-
MATERIALES DE CONSTRUCCION (LUMINARIAS) MATERIALES DE CONSTRUCCION (LUMINARIAS)		4/27/2023		Cerrado	4,350.00	-	-	-	-	-	-
MATERIALES DE REPARACION HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA		3/2/2023	5/2/2023	Completado	35,633.02	28,992.50	20,782.62	8,209.90	(0.02)	28,992.52	(0.02)

PANELES DE DUCHA Y REPARACION DE TUBERIAS HOSPITAL PSIQ FORENSE PONCE	2/23/2023	5/2/2023	Completado	58,350.05	58,350.05	23,250.00	58,350.05	-	-	58,350.05	-
PINTAR PUERTA DE MADERA UEDAS (ALCOHOLISMO)	5/2/2023	7/5/2023	Completado	23,250.00	23,250.00	-	-	-	-	23,250.00	-
PORTON PARA REEMPLAZAR PUERTA DE METAL PORTON PARA REEMPLAZAR PUERTA DE METAL	3/27/2023	6/1/2023	Completado	3,011.36	3,011.36	-	-	-	-	3,011.36	-
REEMPLAZO DE GABINETES DE MANGUERAS DE INCENDIO HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	1/22/2023	3/3/2023	No Comenzado	9,306.00	9,306.00	-	-	9,306.00	-	-	-
REPARACION DE ASIENTOS EXTERIORES CIVI TRUJILLO ALTO	1/2/2023	3/3/2023	Completado	12,480.00	12,480.00	-	-	-	-	12,480.00	-
REPARACION DE BAÑOS VILLA 18	3/2/2023	7/13/2023	Completado	67,749.00	67,749.00	-	-	-	-	67,749.00	-
REPARACION DE BOMBA 1 Y 2 DE LA CISTERNA HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN	2/13/2023	4/5/2023	Completado	7,700.00	7,700.00	-	-	-	-	7,700.00	-
REPARACION DE LOS ELEVADORES 1 Y 2 REPARACION DE LOS ELEVADORES 1 Y 2	2/24/2023	12/6/2022	En Curso	7,280.00	7,280.00	-	-	7,280.00	-	-	-
REPARACION Y REEMPLAZO DE UNIDADES DE AC REPARACION Y REEMPLAZO DE UNIDADES DE AC	10/9/2022	12/6/2022	Completado	5,020.00	5,020.00	-	-	-	-	5,020.00	-
SUPUR E INSTALAR MANEJADORA DE AC PRIMER PISO UEDAS (ALCOHOLISMO)	6/27/2023	8/24/2023	Completado	53,098.68	53,098.68	-	-	-	-	53,098.68	-
TOILET PARTITION (VILLA 1) OFICINA CENTRAL VILLA 1	2/24/2023	5/9/2023	Completado	26,529.83	26,529.83	-	-	0.55	-	26,529.83	-
TOILET PARTITIONS UEDAS (ALCOHOLISMO)	2/23/2023	6/13/2023	Completado	6,680.73	6,680.73	-	-	-	-	6,680.73	-
ALAMBRADO DE RED DE TELECOMUNICACIONES CLINICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN JUAN	10/31/2022	4/25/2023	Completado	20,602.00	20,602.00	-	-	-	-	20,602.00	-
EXTERIOR REPARACION DE BAÑOS OFICINAS Y AREAS DE PARTICIPANTES REEMPLAZO DE PUERTAS DE MADERA Y CRISTAL POR METAL	12/26/2022	8/22/2023	En Curso	2,548,887.50	2,548,887.50	-	-	532,407.51	-	-	-
CAMA AMICO APOLO MS HOSPITAL BED- ALCOHOLISMO	3/6/2023	6/6/2023	Completado	55,649.00	55,649.00	-	-	-	-	55,649.00	-
CAMAS ANTILIGATURAS PARA PACIENTES ALCOHOLISMO	3/6/2023	6/6/2023	Completado	196,913.20	196,913.20	-	-	-	-	196,913.20	-
CAMAS DE PLATAFORMA EN PVC CRVI TRUJILLO ALTO	9/26/2022	12/22/2022	Completado	69,000.28	69,000.28	-	-	-	-	69,000.28	-
CONSOLA DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO C-23-237	5/2/2023	10/19/2023	Completado	36,800.00	36,800.00	-	-	-	-	36,800.00	-
SUPUR SERRENTINA, EXPANSION VALVE Y FILTROS AIRE FRESCO UNIDAD DE ALCOHOLISMO	9/10/2022	12/22/2022	Completado	14,960.00	14,960.00	-	-	-	-	14,960.00	-
EQUIPO DE COCINA CRVI	2/6/2023	9/19/2023	Completado	69,976.00	69,976.00	-	-	-	-	69,976.00	-
EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AC HOSPITAL DE PSIQUIATRIA GENERAL, DR. RAMON FERNANDEZ MARINA.	12/15/2022	4/5/2023	Completado	7,372.94	7,372.94	-	-	-	-	7,372.94	-
ESCRITORIOSHOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	11/17/2022	2/8/2023	Completado	68,716.55	68,716.55	-	-	-	-	68,716.55	-
IMPERMEALIZACION HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	10/8/2022	5/18/2023	Completado	503,314.35	503,314.35	-	-	-	-	503,314.35	-
MATTRESS HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	9/6/2022	3/21/2023	Completado	10,050.00	10,050.00	-	-	-	-	10,050.00	-
MEJORAS A LA VILLA 9 NIVEL CENTRAL	5/2/2023	5/18/2023	Completado	284,627.19	170,322.19	-	-	-	-	170,322.19	-
MEJORAS CUARTO ELECTICO -SALA 06 HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	9/26/2022	5/18/2023	Completado	45,887.00	45,887.00	-	-	-	-	45,887.00	-
PUERTAS PARA CONCILIO	6/8/2023	7/26/2023	Completado	11,780.00	11,780.00	-	-	-	-	11,780.00	-
REEMPLAZO DE PUERTAS DE METAL	8/27/2022	7/5/2023	Completado	99,083.00	99,083.00	-	-	-	-	99,083.00	-
REMOCION E INSTALACION PUERTA EN CRISTAL CON CERRADURA Y MANGO CONCILIO	10/12/2022	12/7/2023	No Comenzado	3,950.00	3,950.00	-	-	3,950.00	-	-	-
REMODELACION DE PRIMER PISO DE VILLA 18	3/2/2023	1/25/2024	Completado	25,570.00	25,570.00	-	-	500.00	-	25,570.00	-
REPARACION DE BAÑOS CRVI	3/1/2023	3/1/2023	Completado	60,697.85	60,697.85	-	-	0.01	-	60,697.85	-
REACION DE DAÑOS OCULTOS DEL SISTEMA DE ALARMA DE FUEGO REPARACION DE DAÑOS OCULTOS DEL SISTEMA DE ALARMA DE FUEGO	3/6/2023	3/6/2023	No Comenzado	13,455.52	13,455.52	-	-	13,455.52	-	-	-
GENERADOR ELECTRICO, INTALACION Y MOVILIZACION HSRP	5/24/2023	10/26/2023	Completado	131,500.00	131,500.00	-	-	-	-	131,500.00	-
ON DE PATIOS INTERIORES DE LAS SALAS 1 @ 6 RESANADO Y PINTURA INTERIOR, MEJORAS DE ILUMINACION REPARACION DE RAMPA	11/6/2022	5/2/2023	En Curso	1,225,594.70	1,225,594.70	-	-	462,775.00	-	1,225,594.70	-
SILAS DE RESTRICCION.	12/27/2022		Cerrado	29,552.50		-	-	-	-	-	-
SUPUR E INSTALAR GENERADOR HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN	1/16/2023		Cerrado	110,999.00		-	-	-	-	-	-
SUPUR E INSTALAR GENERADOR HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN	5/18/2023	6/27/2023	Cerrado	242,499.00		-	-	-	-	-	-
SUPUR E INSTALAR LLAVES DE LOS LAVAMANOS Y VALVULAS DE INODOOROS HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN	3/1/2023	6/27/2023	Completado	35,825.00	35,825.00	-	-	-	-	35,825.00	-
VALVULA DE LLENADO DE CISTERNA	1/10/2023	5/2/2023	Completado	13,385.00	13,385.00	-	-	-	-	13,385.00	-
EMERGENCIA-TRABAJO ELECTRICO HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE PONCE	2/14/2023	6/27/2023	Completado	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	-
REEMPLAZO DE LUMINARIAS HOSP PSIQ FORENSE PONCE	9/27/2022	11/8/2022	Completado	188,000.00	188,000.00	-	-	-	-	188,000.00	-
MATERIALES DE CONSTRUCCION (LUMINARIAS) UEDAS (ALCOHOLISMO)	5/11/2023	9/21/2023	Completado	6,467.61	7,107.61	-	-	-	-	7,107.61	-
REPARACION DE SISTEMA DE CONTROLRES, CONDENSADORA Y MANEJADORA	8/28/2022	12/22/2022	Completado	10,980.00	10,980.00	-	-	-	-	10,980.00	-
RUCION DE TECHO GALVALUMI / SUPUR E INSTALACION BARANDA REEMPLAZO DE PUERTAS DE METAL - VILLA 19 Y 9 OFICINA CEN	11/26/2022	1/10/2023	Completado	15,983.23	15,983.23	-	-	-	-	15,983.23	-
ESCALERAS DE METAL PARA EL ACCESO A LOS TECHOS DE LAS VILLAS 2,3,4,7,8,13,17 Y19	1/27/2023	3/24/2023	Completado	32,429.05	32,429.05	-	-	-	-	32,429.05	-
FLASHINGS* PARA TECHO (VILLA 14)	8/3/2022	11/8/2022	Completado	6,845.40	6,845.40	-	-	-	-	6,845.40	-
LICENCIAS SISTEMA KRONOS	12/28/2022	2/8/2023	Completado	18,711.00	18,711.00	-	-	-	-	18,711.00	-
MATERIALES E INSTALACION ELECTRICA EN CONCILIO CONCILIO MULTISECTORIAL	10/31/2022		En Curso	600.93	601.00	-	-	391.94	-	-	-

REMODELACION DE CONCIPIO MULTISECTORIAL	3/31/2023	10/19/2023	Completado	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-
SUPUR E INSTALAR EL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO OFICINA CENTRAL - VILLA 14 (ANFITEATRO)	12/18/2022		Cerrado	10,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-952969	6/8/2023		No Comenzado	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-
2022-952527	6/16/2022	7/19/2022	Completado	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-	-
2023-950216	7/1/2022	7/20/2023	Completado	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-	-
2024-950257	7/1/2023		Completado	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS HSRP 1	8/23/2022	6/6/2023	Completado	74,004.00	23,604.85	-	23,604.85	-	-	-	23,604.85	-	-
EXPENSION DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO SALUD MENTAL PONCE	3/18/2024		En Curso	35,985.00	35,985.00	-	34,050.30	-	1,934.70	-	35,985.00	-	-
PROGRAMACION TABLETA DE CHILLER	3/19/2024		En Curso	2,423.74	2,423.74	-	2,423.74	-	2,423.74	-	2,423.74	-	-
CARROS DE DISPENSAR MEDICAMENTOS	3/19/2024	6/25/2024	Completado	10,497.00	10,497.00	-	10,497.00	-	-	-	10,497.00	-	-
MAQUINA DEXTRO	3/19/2024		En Curso	5,554.88	5,554.88	-	5,554.88	-	-	-	5,554.88	-	-
REEMPLAZO DE BOMBAS DEL SIST DE BOMBEO	4/5/2024	6/4/2024	Completado	24,757.00	24,757.00	-	24,757.00	-	-	-	24,757.00	-	-
REHABILITAR OFICINAS EN SAN PATRICO	4/5/2024	6/25/2024	Completado	13,783.00	13,783.00	-	13,783.00	-	-	-	13,783.00	-	-
BATERIA PARA GENERADOR	4/5/2024	6/13/2024	Completado	449.90	449.90	-	449.90	-	-	-	449.90	-	-
EKG	4/8/2024		Completado	3,599.00	3,599.00	-	3,599.00	-	-	-	3,599.00	-	-
REPAACION DE TUBO ROTO	4/12/2024		En Curso	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-	-
PUMPS	4/12/2024		En Curso	47,852.00	47,852.00	-	7,252.00	-	7,252.00	-	7,252.00	-	-
PUMPS	4/12/2024		En Curso	40,600.00	40,600.00	-	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-	-
CARROS DE TRANSPORTAR ROPA SUCIA	4/19/2024	8/20/2024	Completado	3,235.90	3,235.90	-	3,235.90	-	-	-	3,235.90	-	-
CARROS DE EXPEDIENTES	4/23/2024	6/13/2024	Completado	574.80	574.80	-	574.80	-	-	-	574.80	-	-
CARROS DE EXPEDIENTES	4/23/2024	6/13/2024	Completado	2,299.20	2,299.20	-	2,299.20	-	-	-	2,299.20	-	-
REHABILITAR VILLA 2 "AVISO EN CAMBIO"	4/28/2024	7/18/2024	Completado	42,525.00	42,525.00	-	42,525.00	-	-	-	42,525.00	-	-
REPARACION BAÑOS DRUG COURT SAN JUAN	6/5/2024		En Curso	73,840.00	73,840.00	-	73,840.00	-	-	-	73,840.00	-	-
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS RESIDENCIAL VARONES PONCE	6/5/2024		En Curso	253,063.00	253,063.00	-	253,063.00	-	-	-	253,063.00	-	-
REEMPLAZO DE ALUMBRERA POR LOSAS HOSP PSIQ FORENSE SAN JUAN	8/21/2024	8/22/2024	Completado	33,768.00	33,768.00	-	33,768.00	-	-	-	33,768.00	-	-
SUP E INST MUEBLES PARA COMPRAS, PRESUPUESTO, COMUNICACIONES E INFORMATICA OFICINA CENTRAL	6/9/2024		En Curso	163,443.20	163,443.20	-	163,443.20	-	-	-	163,443.20	-	-
MATERIALES DE CONSTRUCCION VIVIENDA TRANSITORIA	6/13/2024		En Curso	66,160.19	66,160.19	-	66,160.19	-	-	-	66,160.19	-	-
PINTAR VERGAS Y PORTONES PSIQUIATRIA GENERAL	6/14/2024	8/22/2024	Completado	15,950.00	15,950.00	-	15,950.00	-	-	-	15,950.00	-	-
REEMPLAZAR CONCRETO DE CRISTALES FILOS OFIC CENTRAL	6/17/2024	7/18/2024	Completado	2,060.00	2,060.00	-	2,060.00	-	-	-	2,060.00	-	-
REEMPLAZAR HIDRANTE OFIC CENTRAL	6/21/2024	7/23/2024	Completado	10,135.39	10,135.39	-	10,135.39	-	-	-	10,135.39	-	-
REALAMBRAR LOS POSTES Y LAMPARAS DE VILLA 1 OFIC CENTRAL	7/22/2024	7/23/2024	Completado	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	-
UNIDADES INVERTER HOSPITAL PSIQ GEN	8/5/2024	8/6/2024	Completado	23,479.50	23,479.50	-	23,479.50	-	-	-	23,479.50	-	-
MATERIALES HOSPITAL PSIQ GEN	7/3/2024		En Curso	33,437.27	33,437.27	-	33,437.27	-	-	-	33,437.27	-	-
GENERADOR OFICINA CENTRAL	7/14/2024		En Curso	238,100.00	238,100.00	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00	-	-
MATERIALES DE PLOMERIA HOSPITAL PSIQ GEN	7/16/2024		En Curso	35,739.88	35,739.88	-	35,739.88	-	-	-	35,739.88	-	-
REMOCCION DE ASBESTO Y PLOMO CENTRO SALUD MENTAL PONCE	7/17/2024		En Curso	51,728.25	51,728.25	-	51,728.25	-	-	-	51,728.25	-	-
MATERIALES PARA CONSTRUIR PAREDES DE HORMIGON Y COLUMNAS DE HORMIGON Y LABOR ARECIBO	8/11/2024		En Curso	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-	-
SISTEMA MEDIANTE BOMBAS OFICINA CENTRAL	8/11/2024		En Curso	162,000.00	162,000.00	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-	-
SISTEMA MEDIANTE BOMBAS OFICINA CENTRAL	8/11/2024		En Curso	197,000.00	197,000.00	-	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-	-
NURSE CALL SK RESPONDER IN ASSMCA	8/12/2024		En Curso	42,048.00	42,048.00	-	42,048.00	-	-	-	42,048.00	-	-
MATERIALES PARA HABILITAR EL NUEVO EDIFICIO DE HUD	8/15/2024		En Curso	9,395.10	9,395.10	-	9,395.10	-	-	-	9,395.10	-	-
HABITACIONES Y BAÑOS SERAN REHABILITADOS DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DE HUD.	8/15/2024		En Curso	12,270.18	12,270.18	-	12,270.18	-	-	-	12,270.18	-	-
INSTALACION PUERTAS DE ANTILIGATURAS HOSP PSIQ DR RAMON FERNANDEZ MARINA	8/16/2024		En Curso	8,010.00	8,010.00	-	8,010.00	-	-	-	8,010.00	-	-
SERVICIO DE EMERGENCIA DE DESTAPE DE INODOROS DE LA UNIDAD DE DESINTONICACION (UEDAS)	8/16/2024		En Curso	26,970.00	26,970.00	-	26,970.00	-	-	-	26,970.00	-	-
SUPUR REEMPLAZO DE TRANSFORMADORHOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN	8/27/2024		En Curso	7,721.48	7,721.48	-	7,721.48	-	-	-	7,721.48	-	-

PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				2,424,392.92	2,424,392.92				2,424,392.92			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				3,611.02	3,611.02				3,611.02			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				1,439,375.25	1,439,375.25				1,439,375.25			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				42,900.00	42,900.00				42,900.00			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				5,228.87	5,228.87				5,228.87			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				59,411.81	59,411.81				59,411.81			
SISTEMAS DE LOS CTIAMS				97,250.00	97,250.00				97,250.00			
TRABAJO PLUMERIA CTIAM BAYAMON ULAVE DE PASO				5,800.00	5,800.00				5,800.00			
CAMARAS DE SEGURIDAD CTIAM				105,570.00	105,570.00				105,570.00			
SERVICIO DE REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO CTIAM BAYAMÓN				8,010.00	8,010.00				8,010.00			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				283,370.00	283,370.00				283,370.00			
ACUERDO COLABORATIVO PLANOS				2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00			
2024-952003-A				914,636.00	914,636.00				914,636.00			
2024-952004-A				1,055,036.00	1,055,036.00				1,055,036.00			
INSTALACION DE FMXS PSIQUIATRIA GENERAL				40,000.00	40,000.00				40,000.00			
PRINTER Y SCANNERS PSIQUIATRIA GENERAL, FORENSE SAN JUAN Y PONCE				106,096.00	106,096.00				106,096.00			
PROYECTOS EN PROCESO DE SUBASTA O PENDIENTE A OBLIGAR				984,232.00	984,232.00				984,232.00			
TOTAL				54,247,550.09	49,416,951.44	34,624,641.40	9,333,908.27	5,458,401.77	43,958,549.67	5,458,401.77	984,232.00	

OBSERVACIONES:

CERTIFICADO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Rosa M. Figueroa Morales
Firma



Rosa M. Figueroa Morales
Nombre

Administradora Auxiliar Asuntos Gerenciales Interna
Puesto